

平成24年8月14日
京都府南部地域豪雨

【現地復旧状況 20日10時現在】

みだじろがわ
弥陀次郎川

- ◇1級河川弥陀次郎川は市街地を貫流する天井川
- ◇14日未明の増水により堤防の欠壊により洪水が流出して住宅地が浸水
大型土嚢と排水ポンプを設置して緊急対応
- ◇17日夜の増水により左岸側の大型土嚢から漏水
- ◇18日15～16時に増水により左岸側大型土嚢が一部破損し、洪水が左岸側住宅地に流出
- ◇現在、左岸(住宅地側)鋼矢板による止水工事中
⇒打設状況 20日10時現在 59枚(進捗率74%)
(全体施工枚数155枚 左岸80枚、右岸75枚)
- ◇20日夕方左岸矢板打ち込み完了予定
- ◇引き続き、右岸の矢板打ち込みを実施し、21日夜に完了の見込み

現在の打設状況



現在の打設状況



19日早朝状況



平成24年8月14日
京都府南部地域豪雨

【現地復旧状況 20日10時現在】

しづがわ

志津川

- ◇14日未明の増水により民家が流され、1名死亡、1名行方不明。
- ◇河川護岸が約80m破損・流失。
- ◇被災箇所までの仮設道路を設置し、18日から昼夜作業により大型土のう（3段積）を設置。
- ◇進捗状況 大型土のう設置予定約80mのうち、民家周辺約60mの3段積みと、その下流約20mの1段目（3列のうち内1列）を設置済み。21日（火）までに完了予定。

14日未明 決壊箇所(左岸)



14日未明 決壊箇所 民家



大型土のう設置状況(20日10時)



大型土のう設置状況(20日10時)



平成24年8月14日
京都府南部地域豪雨

【現地復旧状況 20日10時現在】

いけのおがわ

池ノ尾川

- ◇志津川支川の砂防河川。
- ◇14日未明の豪雨により、約50mの河道が土砂で閉塞
- ◇進捗状況 これまでに、約70%の土砂撤去。河川流路は確保し復元。
20日(月)中に土砂撤去完了予定。

14日未明 土砂閉塞箇所



土砂撤去状況(20日10時)



土砂撤去状況(20日10時)



平成24年8月14日
京都府南部地域豪雨

【現地復旧状況 20日10時現在】

にの おこはた
二尾木幡線

[笠取ICアクセス市道～宇治市炭山]

▽現在までの対応状況

- 15日未明から啓開作業を開始し、16日正午に通行確保
- 16日から、炭山・二尾・笠取・池尾地区住民を対象に京滋バイパス[宇治東IC～笠取IC]無料通行措置(19日からは炭山地区等への通勤者も含む)
- 大雨の場合には、緊急車両を通行可能とし、一般車両は通行止め措置
これまでの通行止は、
①17日21:20～18日6:20②18日15:30～18日17:40

▼復旧状況

- 20日10時現在、通行可

▼今後の予定

安全な通行を確保するため、すでに、法面、路肩部などの危険箇所の工法検討を行っており、20日から、現場での応急対策を順次実施



平成24年8月14日
京都府南部地域豪雨

【現地復旧状況 20日10時現在】

にの おこはた
二尾木幡線

[宇治市木幡～宇治市炭山]

▽被災状況

規模が大きい路肩欠壊4箇所、崩土による道路埋塞1箇所(延長約200m、堆積厚2～3m、埋塞土量約12000m³、この崩土上部斜面に崩壊箇所あり)
その他、比較的小規模な崩土、路肩欠壊が約25箇所

▽現在までの対応状況

被災後ただちに現場調査を実施

▼復旧状況

本日から請負業者が本格的な復旧工事を24時間体制で開始
(炭山側及び木幡側から、2班体制で、作業を実施)

▼復旧見込み

崩土箇所において、①護岸の被災及び路肩欠壊の可能性あり②路面堆積土を撤去しても、当該箇所上部で斜面の崩壊がさらに進む可能性

⇒ 10日後を目途に緊急車両や小型車両の通行が可能となるよう、全力を尽くす

