

全体スケジュール(イメージ)

業務区分	年度	平成30年度 (2018年度)	平成31年度 (2019年度)	(2020年度)	(2021年度)	(2022年度)
基本・実施設計 現京都府警察本部本館耐震改修 新行政棟増築 エネルギーセンター移設		基本設計 6月	実施設計 12月			
埋蔵文化財発掘調査				(調査報告書作成)		
工事 現京都府警察本部本館耐震改修 新行政棟増築 エネルギーセンター移設		文化庁の引っ越し作業開始までに新システムによる現府警本部本館及び新行政棟へのエネルギー供給完了 ⇒				エネルギー源完全切替までの間、一時的に新旧特別高圧受変電設備で稼働
文化庁本格移転 (引っ越し)						平成33年度中に移転完了
京都府庁3号館 解体設計・工事		設計	工事	跡地は駐車場利用(予定)		
京都府警察本部 新庁舎建設工事				引っ越し等作業 平成32年3月末竣工予定		

※スケジュールについては、設計等の中で適宜修正