

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

- 1 整備計画名：南丹地域活力と交流のための整備計画
- 2 整備計画年度：平成25年度～平成27年度(3年間)
- 3 事後評価年度：平成28年度

事後評価項目	評価の内容
① 交付対象事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農地整備事業(経営体育成型) 川東地区 計画期間内の事業は予定どおり実施、残事業を次期計画で実施予定。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 南丹用水地区 平成25年度に事業完了しました。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 新庄地区 計画期間内の事業は予定どおり実施、残事業を次期計画で実施予定。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水事業 京丹波地区 機能診断(15箇所)、最適整備構想策定 平成27年度実施済み。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水事業 南丹地区 機能診断(19箇所)、最適整備構想策定 平成27年度実施済み。</li> </ul>
② 事業効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農地整備事業(経営体育成型) 川東地区 計画期間内の事業量実施により事業効果が一部発現しました。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 南丹用水地区 平成25年度の事業完了により事業効果が発現しました。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 新庄地区 計画期間内は工事実施中のため、事業効果の発現には至っていません。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水事業 京丹波地区 平成27年度に診断、策定を実施し、今後の整備計画の参考となった。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水事業 南丹地区 平成27年度に診断、策定を実施し、今後の整備計画の参考となった。</li> </ul>
③ 成果目標の目標値の実現状況	<p>① 南丹市川東地区で1haの区画整理を行うとともに、換地処分事務を行う。</p> <p>【目標値】 区画整理: 1ha、換地処分登記: 2工区 【実現状況】 区画整理: 1ha、換地処分登記: 2工区 →平成28年度以降、換地処分を行い、目標の達成に努めます。</p>
	<p>② 基幹水利施設の適正な補修修繕により128haの農地へ用水供給を行う。</p> <p>【目標値】 補修修繕済み基幹水利施設の用水供給面積: 128ha 【実現状況】 補修修繕済み基幹水利施設の用水供給面積: 128ha (南丹用水)</p>
	<p>③ 基幹水利施設の適正な補修修繕により168haの農地へ用水供給を行う。</p> <p>【目標値】 ゲートの補修: 2門 【実現状況】 ゲートの補修: 2門 →平成28年度以降、ゲート3門を補修し、目標の達成に努めます。 (新庄頭首工)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水事業 京丹波地区 【目標値】今後の補修等、整備計画を樹立 【実現状況】整備計画が立っていない。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水事業 南丹地区 【目標値】今後の補修等、整備計画を樹立 【実現状況】整備計画が立っていない。</li> </ul>

④ 今後の方針	整備計画年度を平成28年度～平成30年度(3年間)とする新たな計画を樹立し、基盤整備・農業施設の保全を進め、将来にわたる食料生産の安定・向上のある営農が可能となる地域づくりを図ることとします。また、生活基盤の良好な維持のため、農業集落排水処理施設の今後の補修等、整備計画を立て、計画的な事業執行を行います。
---------	---