

平成28年度土地利用動向調査

# 主要施設整備開発等調書

平成 28 年 11 月

京 都 府 建 設 交 通 部

# 目 次

1 交通施設整備状況	1
(1)道路	1
(2)鉄道	8
2 基幹的整備・開発状況	10
(1)都市開発・整備	10
(2)農業・農村整備	13
(3)森林整備・保全	16
(4)休養・レクリエーション施設	17
(5)その他の施設	18

## (利用上の注意)

○この調書は「土地利用基本計画の管理のための土地利用動向調査」の調査結果のうち平成27年度末現在の主要施設の整備開発状況についてとりまとめたものです。

○この調書に記載の主要施設は平成23年度以降に供用開始等(予定含む。)された区間等について記載。(高速自動車道路・新幹線・農村工業導入事業は過年度に供用開始等された区間等全てを記載。)

1 交通施設整備状況

(1) 道路

① 高速自動車国道

路線名	起点～終点	延長 (Km)	車線数	着工又は供用開始年度		整備状況区分	備考
				着工	供用		
中央自動車道 西宮	京都市～大阪府境	20.1	8,6,4	5 9	平10	済	6車線化L=9.8Km 4車線供用開始(38)
近畿自動車道 敦賀	福知山～舞鶴市 (福知山IC～舞鶴西IC)	22.8	4	5 3	平 3 暫定供用	済	綾部IC～綾部PA間 4車線化済
〃	舞鶴市 (舞鶴西IC～舞鶴東IC)	10.7	4	平 2	平 9 暫定供用	済	
〃	舞鶴市 (舞鶴東IC～福井県境)	4.1	4	平 5	平14 暫定供用	済	
近畿自動車道 名古屋神戸	滋賀県境～大阪府境	17.1	6	平 5	未 定	工	八幡・城陽間 平成28供用予定 大津・城陽間 八幡・高槻間 平成35供用予定 暫定4車線

注 ;道路法第3条第1号の高速自動車国道を記載。(供用予定含む。)

注 ;「整備状況区分」は次による。

済:整備済(供用されている区間)

工:工事中(工事中の区間)

計:整備計画(整備計画が策定されている区間)

② 一般国道

路線名	起点～終点	延長(Km)	車線数	着工又は供用開始年度		整備状況区分	備考
				着工	供用		
京都縦貫自動車道丹波線 綾部道路	綾部市 京丹波町	29.2	4	平5	平27 (一部平20)	済	暫定2車線
京都縦貫自動車道京都第二外環状線	京都市 久御山町	15.7	4	平元	平25 (一部平15)	済	
一般国道2号	右京区梅ヶ畑川東	2.2	2	平12	未定 (一部平20)	未(45)	拡幅
"	右京区京北細野町 周山町	4.3	2	平17	未定 (一部平25)	未(74) (未(99))	バイパス
"	右京区梅ヶ畑広芝町	0.7	2	平17	未定	未(40)	拡幅
一般国道3号	南山城村	3.2	2	平18	平28	未(95)	北大河原バイパス
一般国道8号	伊根町	1.9	2	平22	平27	未(96)	蒲入バイパス
"	京丹後市	3.2	2	平15	未定	未(57)	木津道路
"	京丹後市	1.7	2	平26	未定	未(12)	上野平バイパス
一般国道307号	城陽市	1.9	2	平16	平26	済	青谷道路
"	宇治田原町	1.7	2	平17	未定	未(86)	奥山田バイパス
"	京田辺市	1.1	2	平21	未定	未(42)	拡幅
一般国道2号	宮津市～京丹後市	4.3	2	平18	平28	未(82)	野田川大宮道路
"	京丹後市	1.1	2	平24	未定	未(41)	野中バイパス

路線名	起点～終点	延長 ( Km)	車線数	着工又は供用開始年度		整備状況区分	備考
				着工	供用		
一般国道2号	亀岡市	1.1	2	平13	平26	済	湯ノ花拡幅
"	南丹市	1.3	2	平23	未定	未(71)	南八田道路
一般国道7号	左京区花脊大布施町	2.2	2	平2	未定 (一部平16)	未(73)	拡幅・バイパス
"	南丹市	2.0	2	平14	未定	未(72)	西田大藪道路
一般国道482号	京丹後市	2.4	2	平16	平28	未(93)	丹後弥栄道路

注：道路法第3条第2号の一般国道「平成23年度以降に供用開始した(予定含む)区間」を記載。

注：「整備状況区分」は次による。

済：整備済(平成23年度以降に供用開始した区間)

未：未整備(工事中又は計画のある区間)

なお、「未」の場合については、事業進捗率を付記した。未(100)は工事は完了で供用待ち(未(\*))は国土交通省所管分のため記載していない。

③ 主要地方道

路線名	起点～終点	延長(Km)	車線数	着工又は供用開始年度		整備状況区分	備考
				着工	供用		
網野岩滝線	京丹後市	1.4	2	平23	平25	済	バイパス
〃	与謝野町	1.3	2	62	平23	済	(都)岩滝海岸線①
宮津養父線	与謝野町	1.2	2	平26	未定	未(9)	岩屋バイパス
小倉西舞鶴線	舞鶴市	1.4	4	平26	未定	未(4)	白鳥トンネル
〃	舞鶴市	0.3	4	平24	未定	未(30)	(都)小倉西舞鶴線
〃	舞鶴市	0.9	2	平9	平23	済	(都)小倉西舞鶴線
綾部大江宮津線	綾部市	0.8	2	平23	平27	済	物部五又路
小浜綾部線	綾部市	1.5	2	平25	未定	未(6)	バイパス
舞鶴綾部福知山線	綾部市	0.6	2	平15	平24	済	バイパス
綾部宮島線	南丹市	1.0	2	平26	未定	未(2)	脇谷バイパス
亀岡園部線	亀岡市保津～千歳	1.9	2	平13	平25	済	バイパス
〃	亀岡市追分～保津	0.4	2	平17	平26	済	バイパス
西陣杉坂線	北区大宮駅 ～西賀茂西中尾	1.4	2	平17	未定 (一部平26)	未(55)	バイパス
大津淀線	伏見区深草枯木町 ～深草東伊達町	0.5	2	63	平16	未(99)	拡幅((都)深草大津線)
京都広河原美山線	左京区静野中町 ～鞍馬本町	2.1	2	平17	未定 (一部平26)	未(81)	バイパス
大山崎大枝線	西京区大枝沓掛町	0.5	4	平12	平24	済	拡幅
〃	西京区大枝西長町	1.0	4	平17	平27 (一部平25)	済	バイパス

路線名	起点～終点	延長(Km)	車線数	着工又は供用開始年度		整備状況区分	備考
				着工	供用		
大山崎大枝線	長岡京市町	1.7	2	平17	平25 (一部平24)	済	第二外環側道
〃	長岡京市	0.7	4	平7	平25	済	(都)石見下海印寺線③
西京高槻線	長岡京市	0.2	4	平27	未定	未(1)	(都)御陵山崎線③
〃	長岡京市	0.2	4	平18	平26	済	(都)御陵山崎線②
〃	長岡京市	0.4	4	平5	平25	済	(都)外環状線⑤
宇治淀線	宇治市	0.5	2	平18	平28 (一部平25)	未(96)	(都)宇治淀線
大津南郷宇治線	宇治市	0.4	2	平9	平23	済	(都)大久保宇治川線
生駒井手線	京田辺市	0.5	2	平19	平28	未(98)	(都)山手幹線 (都)三山木普賢寺線
宇治木屋線	宇治田原町南	2.2	2	平13	平23	済	バイパス
八幡木津線	精華町下狛	1.1	2	平18	平25	済	バイパス
〃	八幡市上奈良	1.0	4	平11	平25	済	バイパス
〃	京田辺市多々羅	0.3	4	平元	平26	済	(都)山手幹線
〃	八幡市	0.7	2	平26	未定	未(2)	(都)八幡田辺線
上狛城陽線	木津川市山城町椿井	1.0	2	平17	平25	済	バイパス
〃	井手町	—	—	平26	未定	未(5)	(都)玉水駅西交通広場
木津信楽線	和東町湯船	0.5	2	平16	未定 (一部平25)	未(97)	バイパス
〃	木津川市	1.4	2	平21	未定	未(35)	(都)東中央線
天理加茂木津線	木津川市	0.2	2	平21	未定	未(97)	(都)加茂駅前線②

注：道路法第56条に基づき建設大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道「平成23年度以降に供用開始した(予定含む)区間」を記載。  
注：「整備状況区分」は次による。

済：整備済(平成23年度以降に供用開始した区間)

未：未整備(工事中又は計画のある区間)

なお、「未」の場合については、事業進捗率を付記した。未(100)は工事は完了で供用待ち  
既年度共用区間で整備状況区分が「未」と記載されているのは一部残事業有り。

④ 農道

路線名	起 点 ~ 終 点	延長(Km)	車線数	着工又は供用開始年度		整備状況区分	備 考
				着 工	供 用		
-	-	-	-	-	-	-	-

注 ; 広域営農団地農道「広域農道」(平成23年度以降に供用開始した区間)を記載。

注 ; 「整備状況区分」は次による。

済: 整備済(平成23年度以降に供用開始した区間)

⑤ その他の道路

路 線 名	起 点 ~ 終 点	延長(Km)	車線数	事 業 主 体	着工又は供用開始年度		整備状況区分	備 考
					着 工	供 用		
丹波広域基幹林道線 丹波美山1号	京丹波町下山 南丹市美山町	16.2	1	京 都 府	6 0	平26	済	
丹波広域基幹林道線 丹波美山2号	南丹市美山町 南丹市日吉町	8.2	1	京 都 府	6 0	平24	済	
丹波広域基幹林道線 脈谷四ツ谷	南丹市美山町 南丹市日吉町	4.3	1	京 都 府	平 4	平26	済	
丹波広域基幹林道線 原深見	南丹市美山町 京都市右京区京北町	9.6	1	京 都 府	平 3	平26	済	
丹波広域基幹林道線 深見大布施	右京区京北町 左京区大布施町	27.1	1	京 都 府	6 2	平26	済	
丹後縦貫林道事 第2期工事	京丹後市弥栄町 京丹後市大宮町	31.6	1~2	京 都 府	平 9	平29	未(97)	
小山大宅線	山科区音羽珍事町	0.5	2	京 都 市	平 2	平21	済	
都市計画道路 向日町上鳥羽線	南区久世殿城町 南区吉祥院嶋榎山町	1.4	4	京 都 市	平 元	平24 (一部平15)	済	
京都高速道路 油小路線 (斜久世橋区間)	伏見区深草 伏見区竹田	1.9	暫定2	阪神高速道路(株) 京 都 市	平18	平22	済	
鴨川東岸線	東山区福福下高松町 東山区福福岸ノ上町	1.0	4	京 都 市	平12	未 定	未(85)	

注 ;①~④以外の土地利用動向に与える影響の大きい道路「平成23年度以降に供用開始した(予定含む)区間」を記載。

注 ;「整備状況区分」は次による。

済:整備済(平成23年度以降に供用開始した区間)

未:未整備(工事中又は計画のある区間)

なお、「未」の場合については、事業進捗率を付記した。

(2) 鉄道

① 新幹線

路線名	起点～終点	延長 (Km)	着工又は営業開始年度		整備状況区分	備考
			着工	供用		
東海道新幹線	東京～新大阪	514.5	34	39	済	

注 ; 全国新幹線鉄道整備法第2条の新幹線鉄道を記載。

注 ; 「整備状況区分」は次による。

済: 整備済(営業されている区間)

② 鉄道・その他

路線名	起点～終点	延長(Km)	事業主体	着工又は営業開始年		整備状況区分	備考
				着工	供用		
奈良線	JR 藤森～宇治 新田～城陽 山城多賀～玉水	14.0	JR 西日本	平25	平34	未(0)	複線化

注：新幹線鉄道以外の鉄道事業法第2条の鉄道に係る鉄道、軌道法第1条第1項の軌道及び都市モノレールの整備の促進に関する法律第2条の都市モノレール(平成23年度以降に営業開始した区間)を記載。

注：「整備状況区分」は次による。  
 済:整備済(平成23年度以降に営業開始した区間)

2 基幹的整備・開発状況  
 (1) 都市開発・整備  
 ① 土地区画整理事業

事業名	所在地	面積(ha)	事業主体	着工又は完了年度		整備状況区分	備考
				着工	完了		
洛北第二	京都市左京区岩倉	53.4	京都市	53	平31	未(100)	
上鳥羽南	京都市南区吉祥院	151.0	京都市	46	平31	未(100)	
竹田	京都市伏見区竹田	48.1	京都市	49	平27	済	
伏見西部第二	京都市伏見区下鳥羽	117.5	京都市	44	平28	未(100)	
伏見西部第三	京都市伏見区横大路	104.5	京都市	60	平30	未(90)	
伏見西部第四	京都市伏見区横大路	116.7	京都市	63	平43	未(36)	
伏見西部第五	京都市伏見区納所	64.5	京都市	平14	平36	未(0)	
洛北第三	京都市左京区岩倉	32.1	組合	平6	平27	済	
桃山東第二	京都市伏見区桃山	9.1	組合	平8	平30	未(100)	
二条駅	京都市中京区西ノ京	13.2	京都市	平2	平30	未(100)	
崇仁北部第一地区	京都市下京区郷之町他	2.9	京都市	平23	平28	未(36)	
崇仁北部第二地区	京都市下京区郷之町他	11.0	京都市	平26	平31	未(0)	
久世荒内・寺田塚本	城陽市久世荒内、寺田塚本	19.8	城陽市	平25	平29	未(19)	
河守	福知山市大江町河守、関	10.4	福知山市	平15	平29	未(98)	
南田辺	京田辺市三山木、多々羅	64.5	都市再生機構	平14	平27	済(100)	
三山木	京田辺市三山木	31.2	京田辺市	平8	平32	未(99)	

事業名	所在地	面積(ha)	事業主体	着工又は完了年度		整備状況区分	備考
				着工	完了		
木津南	木津川市市坂、梅谷	283.9	都市再生機構	62	平25	済(72)	
木津中央	木津川市木津	245.7	都市再生機構	平8	平30	未(74)	
木津駅前	木津川市木津	5.2	木津川市	平10	平28	未(67)	
加茂駅周辺	木津川市加茂町里・兎並	23.0	木津川市	平5	平25	済(60)	
小山東町	南丹市園部町小山東町	17.3	組合	平4	平23	済(80)	
内林町	南丹市園部町内林町	23.0	組合	平12	平28	未(93)	
福知山駅南	福知山市宇天田	62.5	福知山市	60	平23	済(84)	
石原	福知山市宇石原、土	51.0	福知山市	平4	平31	未(100)	
福知山駅周辺	福知山市宇天田	17.8	福知山市	平7	平31	未(99)	
東舞鶴駅周辺	舞鶴市大字浜	21.5	舞鶴市	平2	平25	済(100)	
粕田駅東	精華町大字下粕	9.2	精華町	平19	平29	未(83)	
向日市阪急洛西口駅東	向日市寺戸町	8.4	組合	平20	平25	済(100)	
大井町南部	亀岡市大井町	30.7	組合	平21	平30	未(64)	
亀岡駅北	亀岡市余部町・追分町	17.2	組合	平25	平31	未(22)	
八木駅西	南丹市八木町	10.5	組合	平26	平32	未(11)	
佐山	久御山町佐山西ノ口・美ノヶ敷・下津屋上ノ浜	5.9	組合	平27	平30	未(0)	

注:1)新市街地における3ha以上の土地区画整理法第2条第1項の土地区画整理事業「平成23年度以降に事業完了した(予定含む。)区域」を記載。

2)「整備状況区分」は次による。

済:整備済(平成23年度以降に事業完了したもの)

未:未整備(工事中又は計画のあるもの)

なお、「済」の場合については、事業区域内の市街化率(概数)、「未」の場合については、事業進捗率を付記した。 \*未(100)は工事は完了し残事業(事務)有り。

② その他の大規模公共公益施設

事業名	所在地	面積(ha)	事業主体	着工又は完了年度		整備状況区分	備考
				着工	完了		
洛西浄化センター	京都市伏見区淀 長岡京市勝竜寺 大山崎町下植野	17.3	京都市	47	未定	未(100)	高度処理施設の整備未
鳥羽水環境保全センター	京都市南区鳥羽塔ノ森梅ノ木	46.0	京都市	平5	未定	未(100)	高度処理施設の整備未
伏見水環境保全センター	京都市伏見区横大路千両松町 京都市伏見区横大路菅本	13.4	京都市	平8	未定	未(100)	高度処理施設の整備未
石田水環境保全センター	京都市伏見区石田西の坪 京都市伏見区石田森西	8.8	京都市	51	未定	未(91.4)	
洛南浄化センター	八幡市八幡	20.3	京都府	50	未定	未(75.4)	
木津川上流浄化センター	精華町下狛、祝園	9.5	京都府	63	未定	未(55.6)	
宮津湾浄化センター	宮津市獅子	3.0	京都府	59	未定	未(75.0)	
綾部浄化センター	綾部市高津町	3.1	綾部市	平元	未定	未(50.0)	
東宇治浄化センター	宇治市木幡	7.3	宇治市	52	未定	未(82.0)	
亀岡市年谷浄化センター	亀岡市三宅町	5.3	亀岡市	49	未定	未(100)	高度処理施設の整備未
峰山・大宮浄化センター	京丹後市峰山町丹波	3.2	京丹後市	平7	未定	未(60.4)	
南部クリーンセンター第二工場建替整備事業	京都市伏見区横大路八反田29	8.8	京都市	平25	平30	未(6.0)	
木津川市立城山台小学校	木津川市大字木津小字初田	3.0	木津川市	平24	平25	済	平26.4開校

注 ; 3ha以上の学校、病院、社会福祉施設、コミュニティセンター等の大規模公共公益施設「平成23年度以降に事業完了した(予定含む)もの」を記載。

注 ; 「整備状況区分」は次による。

済;整備済(平成23年度以降に事業完了したもの)

未;未整備(工事中又は計画のあるもの)

なお、「未」の場合については、事業進捗率を付記した。「下水処理場は現況処理能力/計画能力(水量)」

未(100)は現計画での処理能力達成済みであり高度処理施設が一部未整備。

(2) 農業・農村整備  
① ほ場整備事業

事業名	所在地	面積(ha)	着工又は完了年度		整備状況区分	備考
			着工	完了		
府営ほ場整備事業	南丹市八木町川東	126.5	平11	平28	未(100)	
〃	福知山市大江町河東	21.0	平17	平23	済	
〃	京丹後市大宮町森本	36.8	平20	平27	済	
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	舞鶴市丸田	14.9	平24	平28	未(93.2)	
国営亀岡地区農地再編整備事業	亀岡市	509.0	平12	平23	済	
国営緊急農地再編整備事業	亀岡市	444.0	平26	平35	未(18.9)	
農業競争力強化基盤整備事業	京丹後市久美浜町女布	21.8	平26	平31	未(40)	
〃	宇治田原町	10.6	平27	平31	未(20.1)	
農村振興総合整備統合補助事業	京都市左京区大原	15.8	平19	平23	済	

注 ;10ha以上の土地改良法により行うほ場整備事業「平成23年度以降に事業完了した(予定含む)もの」を記載。

注 ;「整備状況区分」は次による。

済:整備済(平成23年度以降に事業完了したもの)

未:未整備(工事中又は計画のあるもの)

なお、「未」の場合については、事業進捗率を付記した。未(100)は工事は完了したが残事業(事務)有り。

② 農用地造成事業

事業名	所在地	面積(ha)	着工又は完了年度		整備状況区分	備考
			着工	完了		
-	-	-	-	-	-	

注 ; 10ha以上の土地改良法により行う農用地造成事業(平成23年度以降に事業完了したもの)を記載。

注 ; 「整備状況区分」は次による。

済:整備済(平成23年度以降に事業完了したもの)

③ 農村工業導入事業

事業名	所在地	面積 (ha)	計画決定年度	整備状況区分	備考
大山地地区	京丹後市丹後町	5.0	57	済	
八田地区	京丹波町	13.4	57	済	
田原地区	南丹市日吉町	2.3	58	済	
久美浜地区	京丹後市久美浜町	5.5	60	済	
丹波地区	京丹波町	5.6	60 (変更64)	済	
美山地地区	南丹市美山町	2.2	60	済	
大宮地区	京丹後市大宮町	4.5	61	済	
峰山地区	京丹後市峰山町	13.1	平2 (変更平13)	済	
三和地区	福知山市三和町	72.1	平7	済	

注 ; 農村地域工業導入促進法第5条第2項第1号の工業導入地区を記載。

注 ; 「整備状況区分」は次による。

済:整備済(既に工業導入が図られたもの)

(3) 森林整備・保全  
森林整備・保全事業

事業名	所在地	面積(ha)	着工又は完了年度		整備状況区分	備考
			着工	完了		
-	-	-	-	-	-	

注 ; 生活環境保全林整備事業等の森林整備・保全事業(平成23年度以降に事業完了したものを)記載。

注 ; 「整備状況区分」は次による。

済:整備済(平成23年度以降に事業完了したものを)

## (4) 休養・レクリエーション施設

## ① 公園・緑地

事業名	所在地	面積(ha)	着工又は完了年度		整備状況区分	備考
			着工	完了		
宝ヶ池公園	京都市左京区松ヶ崎芝本町他	128.9	平15	未定	未(49)	
桂川緑地	京都市南区上鳥羽塔ノ森柳原町他	488.5	平22	未定	未(6)	
洛西浄化センター公園	京都市伏見区大淀下津町他	8.1	平7	未定	未(69)	
鴨川公園	京都市左京区他	163.6	42	未定	未(46)	
山城総合運動公園	宇治市折居	100.0	54	未定	未(92)	
木津川運動公園	城陽市寺田、築留他	30.9	平7	未定	未(35)	
防賀川緑地	京田辺市東西神屋他	5.1	平3	平28	未(97)	
三段池公園	福知山市猪崎	55.9	36	平27	未(92)	
紫水ヶ丘公園	綾部市味方町	16.1	平8	平23	済	
舞鶴自然文化園	舞鶴市宇多祢寺	43.7	平14	平23	済	
阿蘇シーサイドパーク	与謝野町岩滝	6.2	63	平24	済	

注 ;3ha以上の都市公園法第2条第1項の都市公園「平成23年度以降に事業完了した(予定含む)もの」を記載。

注 ;「整備状況区分」は次による。

済:整備済(平成23年度以降に事業完了したもの)

未:未整備(工事中又は計画のあるもの)

なお、「未」の場合については、事業進捗率を付記した。

(5) その他の施設

① ダム

名 称	所 在	たん水面積(ha)	目 的	着工又は完了年度		整備状況区分	備 考
				着 工	完 了		
畑川ダム	京丹波町下山	20.0	F.N.W	H4	H24	済	H4事業化

注 ;たん水面積10ha以上の河川法第44条第1項のダム(平成23年度以降に事業完了したものを)を記載。

注 ;「整備状況区分」は次による。

済:整備済(平成23年度以降に事業完了したもの)

未:未整備(工事中又は計画のあるもの)

なお、「未」の場合については、事業進捗率を付記した。

注 ;「目的」の記号は次による。

F:洪水調整

N:既得取水の安定化、河川環境の保全等

W:上水道用水

② 発電所

事業名	所在地	面積 (ha)	事業主体	着工又は完了年度		整備状況区分	備考
				着工	完了		
-	-	-	-	-	-	-	

注 ;3ha以上の電源開発促進法第3条第1項の電源開発基本計画に定められた発電所(平成23年度以降に事業完了したもの)を記載。(ただし、①に記載されたものを除く)

注 ;「整備状況区分」は次による。

済:整備済(平成23年度以降に事業完了したもの)

③ 公有水面埋立(開拓を含む)

事業名	所在地	面積 (ha)	用途	事業主体	埋立免許 取得年度	着工年度	竣工認可年度	整備状況 区分	備考
和田地区	舞鶴市宇下安久	18.0	ふ頭用地 心岸施設用地 業務保管路用地	京都府	平6	平7	未	未(98)	平20・24年度部分竣工
和田地区	舞鶴市宇下安久	2.2	ふ頭用地	国土交通省 近畿地方局 整備	平6	平7	未	未(50)	平21年度部分竣工

注 ;1ha以上の公有水面埋立法第2条第1項の埋立免許又は同法第42条第1項の承認に係る区域及び港湾法第58条第2項の埋立免許又は承認に係る区域「平成22年度以降に竣工認可した(予定含む)もの」を記載。(ただし、全域が2(1)の都市開発に記載されるものは除く。)

注 ;「整備状況区分」は次による。

済:整備済(平成23年度以降に竣工認可したもの)

未:未整備(免許取得がなされたもののうち「済」以外のもの)

なお、「未」の場合については、事業進捗率を付記した。