＜　後期　＞

本数	ゾーン	番号	樹種	高さ m	樹勢区分	種類	情報	剪定内容	後期	枝張 m
1	A-1	137	ヒラドツツジ	1.4	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.2
2	A-1	140	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）			**剪定**	2.4
3	A-1	141	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝整理	**剪定**	2.2
4	A-1	147	ヒラドツツジ	2.1	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.1
5	A-1	149	ヒラドツツジ	1.8	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.4
6	A-1	152	ヒラドツツジ	1.7	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝整理	**剪定**	1.2
7	A-1	153	サザンカ生垣	1.6	B	常緑広葉樹		枯枝整理	**軽剪定**	1.1
8	A-1	154	サザンカ生垣	1.5	B	常緑広葉樹		枯枝整理	**軽剪定**	1.2
9	A-1	155	ヒラドツツジ	1.2	A	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝整理	**剪定**	1.2
10	A-1	158	ウバメガシ生垣	2.0	B	常緑広葉樹	上部の幅0.9m、下部の幅0.7m	枯枝整理	**剪定**	0.7
11	A-1	160	ヒラドツツジ	1.5	A	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝整理	**剪定**	1.5
12	A-1	161	ヒラドツツジ	1.0	B	落葉広葉樹（半常緑）	足元エノキ実生	枯枝整理　エノキ除去	**剪定**	1.3
13	A-1	162	ヒラドツツジ	1.6	A	落葉広葉樹（半常緑）		高さ少し下げる	**剪定**	1.5
14	A-1	168	ヒラドツツジ	0.8	A	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝掃除	**剪定**	0.6
15	A-1	170	ヒラドツツジ	1.3	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝整理	**剪定**	1.0
16	A-1	171	サツキツツジ	0.8	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝整理	**剪定**	0.9
17	A-1	172	ヒラドツツジ	1.5	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.3
18	A-1	173	ヒラドツツジ	1.2	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.0
19	A-1	174	サツキツツジ	0.5	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝掃除	**現状維持**	0.5
20	A-1	176	ヒラドツツジ	0.8	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝掃除	**剪定**	1.1
21	A-1	178	ヒラドツツジ	0.9	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝整理	**剪定**	1.1
22	A-1	179	サツキツツジ	0.5	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝掃除	**現状維持**	0.8
23	A-1	180	ヒラドツツジ	0.9	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.0
24	A-1	181	ヒラドツツジ	1.3	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.3
25	A-1	182	ヒラドツツジ	1.5	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.6
26	A-1	184	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.1
27	A-1	185	サツキツツジ	0.8	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝整理	**剪定**	0.7
28	A-1	188	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.1
29	A-1	189	サツキツツジ	0.8	A	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝掃除	**剪定**	1.7
30	A-1	190	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.5
31	A-1	191	ヒラドツツジ	1.2	A	落葉広葉樹（半常緑）	景石あり	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	0.9
32	A-1	192	ヒラドツツジ	1.2	A	落葉広葉樹（半常緑）	景石あり	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	0.5
33	A-1	193	ヒラドツツジ	1.2	A	落葉広葉樹（半常緑）	景石あり	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.0
34	A-1	194	ヒラドツツジ	1.1	A	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝掃除	**剪定**	0.8
35	A-1	A-1-11	ヒラドツツジ	1.4	B	落葉広葉樹（半常緑）		園路見通し確保	**剪定**	1.7
36	A-1	A-1-12	イヌツゲ	0.5	B	針葉樹		枯枝整理	**剪定**	0.4
37	A-1	A-1-13	イヌツゲ	1.0	B	針葉樹		枯枝整理	**剪定**	1.0

本数	ゾーン	番号	樹種	高さ m	樹勢 区分	種類	情報	剪定内容	後期	枝張 m
38	A-1	A-1-6	ドウダンツツジ	1.9	B	落葉広葉樹	中枯枝有	枯枝掃除	**軽剪定**	3.1
39	A-1	A-1-8	ドウダンツツジ	1.3	B	落葉広葉樹		枯枝掃除	**軽剪定**	2.2
40	A-1	A-1-9	サツキツツジ	0.7	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝整理	**剪定**	0.6
41	A-2	131	ヒラドツツジ	2.2	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.2
42	A-2	133	ヒラドツツジ	2.0	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.8
43	A-2	A-2-1	サツキツツジ	1.0	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	0.9
44	A-2	A-2-10	サツキツツジ	1.2	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.2
45	A-2	A-2-11	サツキツツジ	1.1	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.0
46	A-2	A-2-13	サツキツツジ	1.1	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.3
47	A-2	A-2-18	サツキツツジ	1.2	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.3
48	A-2	A-2-4	サツキツツジ	0.8	A→B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	0.5
49	A-2	A-2-5	ヒラドツツジ	1.1	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.3
50	A-2	A-2-6	サツキツツジ	0.8	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	0.5
51	A-2	A-2-7	サツキツツジ	0.7	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	0.6
52	A-2	A-2-8	サツキツツジ	1.1	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.7
53	B-1	113	ヒラドツツジ	1.2	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.2
54	B-1	114	ヒラドツツジ	1.0	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.4
55	B-1	115	ヒラドツツジ	1.1	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.5
56	B-1	116	ヒラドツツジ	1.4	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.9
57	B-1	117	ヒラドツツジ	1.4	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.0
58	B-1	121	サツキツツジ	0.8	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝掃除	**剪定**	1.1
59	B-1	B-1-1	サツキツツジ	0.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝掃除	**剪定**	0.7
60	B-1	B-1-2	サツキツツジ	0.8	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝掃除	**剪定**	0.5
61	B-1	B-1-3	ユキヤナギ	0.9	B	落葉広葉樹	コデマリ混生　生垣	枯枝掃除	**剪定**	0.6
62	B-1	B-1-4	コデマリ	1.1	B	落葉広葉樹	中枯枝有　刈込	枯枝掃除	**剪定**	1.2
63	B-1	B-1-5	サツキツツジ	0.9	B	落葉広葉樹（半常緑）		枯枝掃除	**剪定**	1.2
64	B-1	B-1-6	アラカシ	1.5	B	常緑広葉樹		枯枝掃除	**現状維持**	1.4
65	B-1	B-1-9	ナンテン	0.9	A	常緑広葉樹	実生		**現状維持**	0.6
66	B-2	124	ヒラドツツジ	1.7	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.8
67	B-2	127	サツキツツジ	2.2	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる　244.255モッコクより低く、240キンモクセイより低く仕立てる	**剪定**	2.7
68	B-2	B-2-10	サツキツツジ	1.0	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.0
69	B-2	B-2-11	サツキツツジ	1.0	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.0
70	B-2	B-2-5	サツキツツジ	0.9	A	落葉広葉樹（半常緑）	根元ハルニレ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	0.7
71	B-2	B-2-7	イヌツゲ	0.8	B	針葉樹		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.8
72	B-2	B-2-8	イヌツゲ	0.8	B	針葉樹		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	0.6
73	C	55	イヌツゲ	1.5	B	針葉樹		枯枝掃除	**現状維持**	1.5
74	C	58	ヒラドツツジ	1.4	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.0
75	C	62	サツキツツジ	0.5	A	落葉広葉樹（半常緑）	足元エノキH1.0実生有	エノキ除去　枯枝掃除	**軽剪定**	0.8

本数	ゾーン	番号	樹種	高さ m	樹勢区分	種類	情報	剪定内容	後期	枝張 m
76	C	C6	ヒラドツツジ	1.7	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.0
77	D-1	28	ヒラドツツジ	1.4	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.2
78	D-1	29	ヒラドツツジ	1.4	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.6
79	D-1	30	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.7
80	D-1	32	サツキツツジ	0.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**軽剪定**	1.1
81	D-1	43	ヒラドツツジ	2.2	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	3.3
82	D-1	44	サツキツツジ	0.6	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.5
83	D-1	47	ヒラドツツジ	2.1	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.8
84	D-1	49	ヒラドツツジ	2.0	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.5
85	D-1	50	ヒラドツツジ	1.3	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.9
86	D-1	51	ヒラドツツジ	2.3	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	3.8
87	D-1	52	ヒラドツツジ	1.2	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.0
88	D-1	53	ヒラドツツジ	1.8	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.6
89	D-1	D-1-1	ヒラドツツジ	1.4	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.8
90	D-1	D-1-2	ヒラドツツジ	1.3	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.7
91	D-2	98	ヒラドツツジ	1.5	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.2
92	D-2	99	モチツツジ	0.7	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**軽剪定**	0.7
93	D-2	100	モチツツジ	0.6	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**軽剪定**	0.3
94	D-2	102	ヒラドツツジ	1.3	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**軽剪定**	0.9
95	D-2	103	ヒラドツツジ	1.1	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**軽剪定**	1.0
96	D-2	104	ヒラドツツジ	0.9	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.0
97	D-2	105	ヒラドツツジ	1.0	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.2
98	D-2	106	ヒラドツツジ	1.4	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.4
99	D-2	108	ヒラドツツジ	1.3	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.7
100	D-2	109	ヒラドツツジ	1.5	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.4
101	D-2	110	ヒラドツツジ	1.2	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.5
102	D-2	111	ヒラドツツジ	0.9	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.4
103	D-2	112	ヒラドツツジ	1.1	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.4
104	E	63	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）	中枯枝多い　足元エノキ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる　エノキ除去	**剪定**	3.5
105	E	64	サツキツツジ	1.2	B	落葉広葉樹（半常緑）	中枯枝多い	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.7
106	E	65	ヒラドツツジ	1.1	B	落葉広葉樹（半常緑）	サツキツツジ混生　エノキ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる　エノキ除去	**剪定**	1.8
107	E	66	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）	足元トベラ・ヘクソカズラ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる　トベラ・ヘクソカズラ除去	**剪定**	2.3
108	E	67	ヒラドツツジ	1.5	B	落葉広葉樹（半常緑）	足元トベラ・ヘクソカズラ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる　トベラ・ヘクソカズラ除去	**剪定**	1.8
109	E	68	ヒラドツツジ	1.3	A	落葉広葉樹（半常緑）	枯枝整理されている	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.4
110	E	69	ヒラドツツジ	1.6	A	落葉広葉樹（半常緑）	中枯枝有	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.8
111	E	73	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.0
112	E	E2	ウバメガシ	1.5	B	常緑広葉樹	足元シュロ	枯枝掃除　シュロ除去	**剪定**	2.4

本数	ゾーン	番号	樹種	高さ m	樹勢 区分	種類	情報	剪定内容	後期	枝張 m
113	E	E3	ヒラドツツジ	1.2	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.3
114	F-1	24	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.0
115	F-1	26	ヒラドツツジ	1.3	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.6
116	F-1	27	ヒラドツツジ	1.9	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.8
117	F-2	76	ヒラドツツジ	0.9	B	落葉広葉樹（半常緑）	足元エノキ・ヘクソカズラ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる　エノキ・ヘクソカズラ除去	**剪定**	1.8
118	F-2	79	ヒラドツツジ	1.3	B	落葉広葉樹（半常緑）	足元エノキ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる　エノキ除去	**剪定**	1.8
119	F-2	80	ヒラドツツジ	2.5	B	落葉広葉樹（半常緑）	足元エノキ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる　エノキ除去	**剪定**	3.7
120	F-2	82	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.6
121	F-2	83	ヒラドツツジ	1.3	A	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.4
122	F-2	85	ヒラドツツジ	1.9	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.2
123	F-2	86	ヒラドツツジ	1.8	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.0
124	F-2	87	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）	足元エノキ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる　エノキ除去	**剪定**	1.6
125	ロータリー	1	ウバメガシ	1.1	B	常緑広葉樹	幅1.4m　混垣	樹高0.3m下げる　枯枝掃除　面積	**刈込**	1.4
126	ロータリー	2	タマリュウ	-	欠損	－	草本類	288㎡新植する	**草抜**	-
127	ロータリー	4	ヒラドツツジ	2.1	B	落葉広葉樹（半常緑）	足元ナンテン・トベラ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.8
128	ロータリー	5	サツキツツジ	1.0	B	落葉広葉樹（半常緑）	足元トベラ・エノキ実生、中に枯枝多い	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.7
129	ロータリー	6	ユキヤナギ	1.5	B	落葉広葉樹	枯枝が多い	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.6
130	ロータリー	8	ドウダンツツジ	2.0	B	落葉広葉樹		枯枝整理	**軽剪定**	1.9
131	ロータリー	9	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.7
132	ロータリー	10	ヒラドツツジ	1.7	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.6
133	ロータリー	11	サツキツツジ	1.1	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.9
134	ロータリー	13	ヒラドツツジ	2.0	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.1
135	ロータリー	14	サツキツツジ	1.3	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.8
136	ロータリー	15	ハギ	1.7	A	落葉広葉樹		地際から剪定	**剪定**	1.2
137	ロータリー	16	ヒラドツツジ	1.9	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.7
138	ロータリー	17	ヒラドツツジ	1.1	B	落葉広葉樹（半常緑）	足元エノキ実生	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.6
139	ロータリー	18	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.6
140	ロータリー	19	モチツツジ	1.1	B	落葉広葉樹（半常緑）	中に枯枝多い	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.4
141	ロータリー	20	ヒラドツツジ	2.2	B	落葉広葉樹（半常緑）		枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.0
142	ロータリー	21	モチツツジ	1.0	B	落葉広葉樹（半常緑）	中に枯枝多い	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	1.5
143	ロータリー	22	バラ	1.4	C	－	半枯	枯枝掃除	**現状維持**	1.2
144	ロータリー	23	バラ	1.1	B→C	－		枯枝掃除	**現状維持**	1.5
145	ロータリー	R1	ヒラドツツジ	1.6	B	落葉広葉樹（半常緑）	枯枝多い	枝抜き透かし剪定で枝を更新し、樹高を下げる	**剪定**	2.2
146	ロータリー	R2	サザンカ	1.4	A	常緑広葉樹		徒長枝剪定、枝葉量の調節	**軽剪定**	1.2

■旧前庭　低木146本リスト